

工事实績表【大中口径管推進工法】

発注者	施工者	工事件名	呼び径	工法	推進延長	スパン数	施工期間	備考
広島県 広島市	㈱鴻治組	千田地区下水道築造26-15号工事	HP2000	泥濃	451.10	1	平成28年9月 ~ 平成29年2月	R100→R100
愛知県 (海 部農林水産 事務所)	海部建設㈱	地盤沈下対策事業 愛西北部2期地区 その12 工事	HP800	泥濃 (SMC)	212.57	1	平成28年11月 ~ 平成29年1月	R26→R35→R50→ R50→R50
埼玉県 所沢市	平岩建設㈱	並木地区配水管更新第3号工事	HP900	泥濃	325.46	1	平成28年11月 ~ 平成29年2月	
茨城県 牛久市	桂・手賀JV	27社総交公下第1-4号上町排水区雨水管渠布 設・第2-2号田宮地区污水管渠布設合併工事	HP1200	泥濃	25.62	1	平成28年11月 ~ 平成28年12月	
愛知県 (尾 張水道事務 所)	㈱イチテック	西春線更新第1工区 (その1) 送水管布設工事	SP800	パイプリアターン	22.10	1	平成28年11月 ~ 平成28年12月	
㈱東芝	大成建設㈱	株式会社東芝 四日市工場 新製造棟用工場 排水管敷設工事	HP800	泥濃 (SMC)	1,758.37	7	平成28年12月 ~ 平成29年8月	R100、R200 max L=390.95m
愛知県	中日建設㈱	新川西部流域下水道事業管きょ布設工事 (新 川第2工区)	HP800	泥濃 (ツーウェイ)	364.08	1	平成29年2月 ~ 平成29年6月	掘進機分解搬出
長久手中央 土地区画整 理組合	大日本土木㈱	長久手中央土地区画整理事業 平成28年度 力石名古屋線雨水管推進工事	HP1000	泥濃	224.81	1	平成29年3月 ~ 平成29年7月	夜間施工
東京都	岩田地崎建設㈱	台東区上野七丁目、東上野三丁目付近再構築 工事	HP800	泥濃	341.60	1	平成29年3月 ~ 平成29年6月	R50→R80
茨城県	㈱八木組	28国補那久流下第28-09-070-0-057号 管路施 設改築詳細設計業務委託 (那珂湊幹線その2)	RM1060	泥濃	24.15	1	平成29年3月 ~ 平成29年5月	
千葉県水道 局	中川ヒューム管 工業㈱	第二北総～成田線第4号 (その7) φ600mm送水 管布設工事	HP800	泥濃	358.07	1	平成29年4月 ~ 平成29年7月	
茨城県 水戸市	菅原建設㈱	酒門町排水路新設工事	HP2000	泥濃	358.17	1	平成29年4月 ~ 平成29年10月	
東京都	岩田地崎建設㈱	台東区上野七丁目、東上野三丁目付近再構築 工事	SP1000	泥土圧	16.31	1	平成29年6月 ~ 平成29年7月	
岐阜県 岐阜市	大日本土木㈱	第701工区中部第1幹線下水管渠布設工事	HP800	泥濃	629.35	2	平成29年6月 ~ 平成29年11月	R40 CL=62.12m max L=331.15m
新日鐵住金 ㈱	㈱奥村組	特高圧・高圧電源管路設置その2土建工事	HP1350	泥水	104.20	2	平成29年8月 ~ 平成29年11月	max L=81.90m
埼玉県 所沢市	平岩建設㈱	並木地区配水管更新第2号工事	HP900	泥濃	350.82	1	平成29年9月 ~ 平成29年12月	
愛知県 名古屋市	岐建㈱	正保雨水調整池流入管下水道築造工事	HP1200	泥濃 (ツーウェイ)	333.82	2	平成29年12月 ~ 平成30年5月	R20 CL=29.44m max L=284.78m

工事实績表【大中口径管推進工法】

発注者	施工者	工事件名	呼び径	工法	推進延長	スパン数	施工期間	備考
茨城県 水戸市	株木・昭和JV	国補公共下水道新荘幹線流下機能改善工事	HP1650	泥濃 (ツーウェイ)	189.75	1	平成29年12月 ~ 平成30年6月	R80→R50
愛知県(尾 張水道事務 所)	㈱イチテック	木曾川幹線送水管移設工事	HP800	泥濃	52.59	1	平成29年12月 ~ 平成30年2月	名鉄尾西線横断
三重県(伊 勢農林水産 事務所)	㈱山野建設	宮川4工区地区 県営かんがい排水事業(一 般) 浜郷線用水路その13工事	合成鋼管800	泥水	129.93	1	平成30年1月 ~ 平成30年2月	
埼玉県 所沢市	日栄建設㈱	市道3-977号線(松葉道北岩岡線) 道路築造工 事(その8)	HP1350	泥土圧	96.71	1	平成30年2月 ~ 平成30年4月	
千葉県流山 区画整理事 務所	㈱藤田土木	公共下水道(雨水) 管渠布設工事(運公H29- 7)	HP1100	泥濃	201.54	1	平成30年3月 ~ 平成30年5月	R200 CL=44.233m
茨城県 常総市	染谷建設㈱	内守谷工業団地内排水路工事(2工区)	HP1200	泥濃	205.66	2	平成30年3月 ~ 平成30年6月	max L=148.737m
(独)都市再 生機構 東 日本賃貸住 宅本部	岩田地崎建設㈱	浜見平団地2期後工区・3期先工区基盤整備そ の他工事	HP800	泥濃 (小立坑発進型)	110.98	1	平成30年6月 ~ 平成30年9月	R300 CL=17.489m
北千葉広域 水道企業団	三井住友建設㈱	習志野市受水地点増設に係る送水管布設工事 (その1)	HP800	泥濃	404.40	1	平成30年6月 ~ 平成30年12月	R100×7箇所
愛知県 名古屋市	㈱竹中土木	北区安井一丁目付近下水道築造工事	HP800	泥濃 (ツーウェイ)	226.50	1	平成30年7月 ~ 平成30年9月	R700→R50
愛知県 小牧市	㈱市川工務店	間々原污水幹線埋設管工事(18-6工区)	HP800	泥濃	310.24	1	平成30年9月 ~ 平成31年1月	R80 CL=41.07m
愛知県 稲沢市	徳倉・山一JV	公共下水道管渠築造工事 中央第18污水幹線 (第1工区)	RM840	泥濃	819.79	2	平成30年9月 ~ 令和1年6月	R500、R1000 max L=413.868m
茨城県 水戸市	株木・昭和JV	国補公共下水道新荘幹線流下機能改善工事	HP1100	泥濃	175.04	1	平成30年10月 ~ 平成31年2月	R100 CL=50.55m
愛知県 名古屋市	TSUCHIYA㈱	第3次中村中部雨水調整池流入管下水道築造工 事	HP2200	泥濃 (ツーウェイ)	82.94	1	平成30年11月 ~ 令和2年8月	R30 CL=33.722m
愛知県	海部建設㈱	日光川下流域下水道事業管きょ布設工事 (喜楽工区)(誰もが働きやすい現場環境整備 工事)	HP800	泥濃	389.00	2	平成30年12月 ~ 平成31年4月	R700 CL=31.15m 名鉄尾西線横断
鹿島臨海鉄 道㈱	株木建設㈱	大洗鹿島線第一浜津賀架道橋付近ガス管軌道 下横断工事	HP900	泥濃	26.00	1	平成31年1月 ~ 平成31年2月	鹿島臨海鉄道大洗 鹿島線横断
東日本旅客 鉄道㈱	東鉄工業㈱	高萩・南中郷間1,665k650m付近横断排水路新 設工事	HP1200	泥濃	27.85	1	平成31年4月 ~ 令和1年5月	JR常磐線横断

工事实績表【大中口径管推進工法】

発注者	施工者	工事件名	呼び径	工法	推進延長	スパン数	施工期間	備考
愛知県(尾張水道事務所)	㈱イチテック	西春線更新第4工区(その5)送水管布設工事	HP800	泥水	88.51	1	平成31年4月 ~ 令和2年3月	五条川横断
愛知県(海部建設事務所)	㈱加藤建設	日光川下流域下水道事業管きょ布設工事(内佐屋工区)(誰もが働きやすい現場環境整備工事)	RM840	泥濃	782.30	2	令和1年5月 ~ 令和1年10月	R200→R300 max L=424.40m
愛知県名古屋市	岐建㈱	那古野雨水幹線下水道築造工事	HP900	泥濃 (ツーウェイ)	182.50	3	令和1年8月 ~ 令和1年11月	R70 CL=20.629m max L=72.898m
北名古屋衛生組合	徳倉建設㈱	余熱利用施設温水配管工事	HP900	泥濃 (ツーウェイ)	16.64	1	令和1年10月 ~ 令和1年11月	
UR都市機構東日本賃貸住宅本部	岩田地崎建設㈱	草加松原D街区基盤整備その他その2工事	HP1200	泥濃	15.88	1	令和1年11月 ~ 令和1年12月	小型立坑発進
愛知県名古屋市	TSUCHIYA㈱	西区万代町2丁目地内名城幹線新設工事	HP1000	泥濃	37.90	2	令和1年12月 ~ 令和2年5月	庄内用水横断 max L=24.00m
茨城県牛久市	増川建設㈱	1社総交公下第1-1号柏田排水区雨水管渠布設工事	HP1500	泥濃	17.60	1	令和1年12月 ~ 令和2年1月	
愛知県名古屋市	大日本土木・鈴中工業JV	第2次ほのか雨水調整池流入管下水道築造工事	HP2200/1500/1200	泥濃 (ツーウェイ)	556.18	3	令和2年1月 ~ 令和3年4月	R100→R100 max L=232.612m
愛知県(尾張水道事務所)	㈱イチテック	西春線更新第4工区(その4)送水管布設工事	HP800	泥濃	45.36	1	令和2年1月 ~ 令和2年3月	名鉄犬山線横断
愛知県	中日建設㈱	新川西部流域下水道事業管きょ布設工事(春日第2工区)(誰もが働きやすい現場環境整備工事)	HP800	泥濃	891.13	2	令和2年4月 ~ 令和2年10月	R200 CL=105.283m max L=481.431m
千葉県八千代市	㈱鴻池組	八千代1号幹線浸水対策管渠布設(シールド工法)工事	HP/セグメント 2000	デュアルシールド (泥濃)	571.28	1	令和2年4月 ~ 令和2年11月	R100→R100→R100 →R15→R100→R15 →R100→R15
茨城県つくば市	㈱市原工業	31-2市水改良第5号竹園地区外配水管布設替工事	HP1200	ハイブリッドモールド (泥水)	142.66	1	令和2年7月 ~ 令和2年9月	R75 CL=114.23m
茨城県水戸市	横田・酒井JV	都第1号元吉田町都市下水路新設工事	HP1200	泥濃	372.84	1	令和2年9月 ~ 令和3年1月	R200→R60→R40
茨城県つくば市	㈱市原工業	31-2市水改良第5号竹園地区外配水管布設替工事	HP1000	ハイブリッドモールド (泥水)	139.30	1	令和2年9月 ~ 令和2年12月	R69 CL=114.30m
千葉県水道局	村樫建設工業㈱	第二北総～成田線第5号(その3)φ600mm送水管布設工事	HP800	泥濃	32.00	1	令和2年11月 ~ 令和2年11月	
愛知県	㈱加藤建設	日光川下流域下水道事業管きょ布設工事(柚木工区)(誰もが働きやすい現場環境整備工事)	RM840	泥濃	687.69	2	令和3年7月 ~ 施工中	R50→R100→R200

工事实績表【大中口径管推進工法】

発注者	施工者	工事件名	呼び径	工法	推進延長	スパン数	施工期間	備考
茨城県 ひたちなか 市	菅原・ユニバー サルJV	大島第1幹線管きょ布設工事（R2国補公下雨第 3号）	HP2000	泥濃 （ツーウェイ）	279.30	1	令和3年7月 ～ 施工中	R100→R100→R50→ R50