

工事实績表【大中口径管推進工法】

発注者	施工者	工事件名	呼び径	工法	推進延長	スパン数	施工期間	備考
愛知県 名古屋市	TSUCHIYA(株)	第3次中村中部雨水調整池流入管下水道築造工事	HP2200	泥濃 (ツーウェイ)	82.94	1	平成30年11月 ~ 令和2年8月	R30 CL=33.722m
愛知県	海部建設(株)	日光川下流域下水道事業管きょ布設工事 (喜楽工区)(誰もが働きやすい現場環境整備 工事)	HP800	泥濃	389.00	2	平成30年12月 ~ 平成31年4月	R700 CL=31.15m 名鉄尾西線横断
鹿島臨海鉄 道(株)	株木建設(株)	大洗鹿島線第一浜津賀架道橋付近ガス管軌道 下横断工事	HP900	泥濃	26.00	1	平成31年1月 ~ 平成31年2月	鹿島臨海鉄道大洗 鹿島線横断
東日本旅客 鉄道(株)	東鉄工業(株)	高菰・南中郷間1,665k650m付近横断排水路新 設工事	HP1200	泥濃	27.85	1	平成31年4月 ~ 令和1年5月	JR常磐線横断
愛知県(尾 張水道事務 所)	株イチテック	西春線更新第4工区(その5)送水管布設工事	HP800	泥水	88.51	1	平成31年4月 ~ 令和2年3月	五条川横断
愛知県(海 部建設事務 所)	株加藤建設	日光川下流域下水道事業管きょ布設工事 (内佐屋工区)(誰もが働きやすい現場環境整 備工事)	RM840	泥濃	782.30	2	令和1年5月 ~ 令和1年10月	R200→R300 max L=424.40m
愛知県 名古屋市	岐建(株)	那古野雨水幹線下水道築造工事	HP900	泥濃 (ツーウェイ)	182.50	3	令和1年8月 ~ 令和1年11月	R70 CL=20.629m max L=72.898m
北名古屋衛 生組合	徳倉建設(株)	余熱利用施設温水配管工事	HP900	泥濃 (ツーウェイ)	16.64	1	令和1年10月 ~ 令和1年11月	
UR都市機構 東日本賃貸 住宅本部	岩田地崎建設(株)	草加松原D街区基盤整備その他その2工事	HP1200	泥濃	15.88	1	令和1年11月 ~ 令和1年12月	小型立坑発進
愛知県 名古屋市	TSUCHIYA(株)	西区万代町2丁目地内名城幹線新設工事	HP1000	泥濃	37.90	2	令和1年12月 ~ 令和2年5月	庄内用水横断 max L=24.00m
茨城県 牛久市	増川建設(株)	1社総交公下第1-1号柏田排水区雨水管渠布設 工事	HP1500	泥濃	17.60	1	令和1年12月 ~ 令和2年1月	
愛知県 名古屋市	大日本土木・鈴 中工業JV	第2次ほのか雨水調整池流入管下水道築造工事	HP2200/1500/ 1200	泥濃 (ツーウェイ)	556.18	3	令和2年1月 ~ 令和3年4月	R100→R100 max L=232.612m
愛知県(尾 張水道事務 所)	株イチテック	西春線更新第4工区(その4)送水管布設工事	HP800	泥濃	45.36	1	令和2年1月 ~ 令和2年3月	名鉄犬山線横断
愛知県	中日建設(株)	新川西部流域下水道事業管きょ布設工事(春 日第2工区)(誰もが働きやすい現場環境整備 工事)	HP800	泥濃	891.13	2	令和2年4月 ~ 令和2年10月	R200 CL=105.283m max L=481.431m
千葉県 八千代市	株鴻池組	八千代1号幹線浸水対策管渠布設(シールド工 法)工事	HP/セグメント 2000	デュアルシールド (泥濃)	571.28	1	令和2年4月 ~ 令和2年11月	R100→R100→R100 →R15→R100→R15 →R100→R15
茨城県 つくば市	株市原工業	31-2市水改良第5号竹園地区外配水管布設替工 事	HP1200	ハイブリッドモールド (泥水)	142.66	1	令和2年7月 ~ 令和2年9月	R75 CL=114.23m

工事实績表【大中口径管推進工法】

発注者	施工者	工事件名	呼び径	工法	推進延長	スパン数	施工期間	備考
茨城県 水戸市	横田・酒井JV	都第1号元吉田町都市下水路新設工事	HP1200	泥濃	372.84	1	令和2年9月 ~ 令和3年1月	R200→R60→R40
茨城県 つくば市	㈱市原工業	31-2市水改良第5号竹園地区外配水管布設替工事	HP1000	ハイブリッドモル (泥水)	139.30	1	令和2年9月 ~ 令和2年12月	R69 CL=114.30m
千葉県 水道局	村樫建設工業(株)	第二北総～成田線第5号(その3)φ600mm送水管布設工事	HP800	泥濃	32.00	1	令和2年11月 ~ 令和2年11月	
愛知県	㈱加藤建設	日光川下流域下水道事業管きよ布設工事 (柚木工区)(誰もが働きやすい現場環境整備工事)	RMS40	泥濃	687.69	2	令和3年7月 ~ 令和3年12月	R50→R100→R200
茨城県 ひたちなか市	菅原・ユニバーサルJV	大島第1幹線管きよ布設工事(R2国補公下雨第3号)	HP2000	泥濃 (ツーウェイ)	279.30	1	令和3年7月 ~ 令和3年12月	R100→R100→R50→R50
三重県 松阪市	東部建設(株)	第3-1号天王山配水池送水管布設替工事	HP900	TP125S	27.00	1	令和3年10月 ~ 令和3年11月	
イビデン(株)	イビデンエンジニアリング(株)	大垣中央送電線新設工事(2工区)	HP800	泥濃	273.80	1	令和3年11月 ~ 令和4年3月	R500→R500(縦断)→R150 国道21号線横断 水門川横断
愛知県(海部農林水産事務所)	山田建設(株)	ゲノタ落支線その2工事	HP1000	泥濃	19.33	1	令和4年1月 ~ 令和4年2月	名鉄尾西線横断
千葉県 船橋市	三井住友建設(株)	高瀬川右岸第一排水区管渠布設工事	HP1000	泥濃	184.71	2	令和4年1月 ~ 令和4年4月	max L=149.433m
埼玉県 所沢市	平岩建設(株)	並木地区送・配水管更新第1号工事	HP900	泥濃	18.06	1	令和4年11月 ~ 令和4年12月	
茨城県 結城市	古沢建設(株)	R4国補公下 第12-1号 上山川北部工業団地雨水管渠新設工事	HP1350	泥濃 (ツーウェイ)	224.32	1	令和4年12月 ~ 令和5年3月	R700 CL=83.32m
愛知県 名古屋市	㈱福田組	西区那古野二丁目地内下水道築造工事	HP800	泥濃 (ツーウェイ)	127.70	2	令和5年1月 ~ 令和5年5月	max L=92.10m
四国電力送配電(株)	㈱四電工	坂出林田バイオマス新設管路工事	HP800	泥濃 (ラムサス)	363.97	2	令和5年3月 ~ 令和5年7月	R40×4 max L=222.689m
愛知県 名古屋市	名工建設(株)	第8次中村中部雨水調整池流入管下水道築造工事	HP1500	泥濃	177.73	2	令和5年6月 ~ 令和5年11月	R40×2、R300 max L=110.62m
愛知県 名古屋市	TSUCHIYA(株)	千種区田代町四観音道東地内東山配水場連絡管整備工事	DCIP900	泥濃	47.33	1	令和5年10月 ~ 令和5年11月	
埼玉県(水道整備事務所)	小川・高橋土建JV	総選除)022水整第453号 下八ツ林推進工区送水管布設工事	HP1200	泥水	1,321.36	2	令和5年10月 ~ 施工中	R200→R500→R600 max L=1021.17m