工事実績表【大中口径管推進工法】

発注者	施工者	工事件名	呼び径	工法	推進延長	スパン数	施工期間	備考
国土交通省(三重河川国道事務所)	丸亀産業㈱	令和7年度23号中勢道路整備工事	HP800	泥濃(ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞﾓｰﾙ)	105.67	1	令和8年8月 ～ 施工中	R40→R200
茨城県水戸市	菅原建設㈱	国補公共下水道城東第1排水区枝線（2-1工区）工事	HP1200	泥濃(ツーウェイ)	187.04	1	令和8年7月 ～ 施工中	
東京都下水道局	㈱ノバック	杉並区天沼一、二丁目付近枝線工事	HP1350	泥濃(ツーウェイ)	118.55	2	令和8年7月 ～ 施工中	
茨城県（企業局）	松浦・大昭JV	(債務)霞上水(改築)導水第06-30-055-6-001号導水管布設工事(1工区)	HP1350	泥濃(ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞﾓｰﾙ)	336.90	1	令和8年5月 ～ 施工中	
東京都下水道局	㈱ノバック	杉並区天沼一、二丁目付近枝線工事	HP800	泥濃(ツーウェイ)	71.50	1	令和8年5月 ～ 施工中	
横浜市脱炭素・GREEN×EXPO推進局	鹿島建設㈱	旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業基盤整備工事（その9）	HP1350	泥濃	242.84	1	令和8年4月 ～ 施工中	R50 CL=30.6m
横浜市脱炭素・GREEN×EXPO推進局	鹿島建設㈱	旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業基盤整備工事（その3）	HP2200	泥土圧	171.84	1	令和8年2月 ～ 令和8年6月	
埼玉県（水道整備事務所）	小川工業㈱	総選除）024水整第456号　中堀排水路横断工区送水管布設工事	HP1200	泥濃	201.35	1	令和8年1月 ～ 令和8年5月	
横浜市脱炭素・GREEN×EXPO推進局	宮本土木㈱	旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業基盤整備工事（その11）	HP2000	泥土圧	300.70	2	令和7年11月 ～ 令和8年5月	max L=153.8m
茨城県（企業局県西水道事務所）	新井土木㈱	水海上水県単 第06-87-403-0-010号 送水管布設工事（その5）	HP1650	泥水	74.90	1	令和7年10月 ～ 令和7年12月	
愛知県名古屋市	大日本土木㈱	第2次名西通雨水調整池流入管下水道築造工事	HP1350	泥濃(ツーウェイ)	350.85	1	令和7年10月 ～ 令和8年3月	R1350 CL=170.60m
茨城県結城市	㈱北島土建材	R7国補公下　第12-1号　上山川北部工業団地雨水管渠新設工事	HP1350	泥濃	199.31	1	令和7年9月 ～ 令和7年11月	R200 CL=50.49m
茨城県結城市	㈱北島土建材	R6国補公下　第12-1号　上山川北部工業団地雨水管渠新設工事	HP1350	泥濃	248.32	1	令和6年10月 ～ 令和7年1月	R200→R200
愛知県名古屋市	ジェイテクノ㈱	守山区永森町地内宮前幹線改良工事	HP800	泥濃	48.00	1	令和6年9月 ～ 令和6年11月	
茨城県ひたちなか市	菅原・よこすかJV	大島第1幹線管きょ布設工事（R5国補公下雨第2号）	HP2000	泥濃(ツーウェイ)	150.49	1	令和6年6月 ～ 令和6年9月	R60 CL=59.546m
茨城県水戸市	菅原・田口JV	元石川町排水路新設工事	HP2200	泥濃	130.72	1	令和6年4月 ～ 令和6年7月	R130→R130

工事実績表【大中口径管推進工法】

発注者	施工者	工事件名	呼び径	工法	推進延長	スパン数	施工期間	備考
茨城県 つくば市	市原・長谷川JV	5市水改良第6号天久保地区配水管布設替工事	HP800	泥水	77.18	1	令和6年1月 ～ 令和6年2月	
埼玉県（水道整備事務所）	小川・高橋土建JV	総選除）022水整第453号　下八ツ林推進工区送水管布設工事	HP1200	泥水 （ｱﾙﾃｨﾐｯﾄ）	1,321.36	2	令和5年10月 ～ 令和6年10月	R200→R500→R600 max L=1021.17m 二次処理
愛知県 名古屋市	TSUCHIYA㈱	千種区田代町四観音道東地内東山配水場連絡管整備工事	DCIP900	泥濃	47.33	1	令和5年10月 ～ 令和5年11月	
愛知県 名古屋市	名工建設㈱	第8次中村中部雨水調整池流入管下水道築造工事	HP1500	泥濃	177.73	2	令和5年6月 ～ 令和5年11月	R40×2、R300 max L=110.62m
四国電力送配電㈱	㈱四電工	坂出林田バイオマス新設管路工事	HP800	泥濃 （ラムサス）	363.97	2	令和5年3月 ～ 令和5年7月	R40×4 max L=222.689m
愛知県 名古屋市	㈱福田組	西区那古野二丁目地内下水道築造工事	HP800	泥濃 （ツーウェイ）	127.70	2	令和5年1月 ～ 令和5年5月	max L=92.10m
茨城県 結城市	古沢建設㈱	R4国補公下　第12-1号　上山川北部工業団地雨水管渠新設工事	HP1350	泥濃 （ツーウェイ）	224.32	1	令和4年12月 ～ 令和5年3月	R700 CL=83.32m
埼玉県 所沢市	平岩建設㈱	並木地区送・配水管更新第1号工事	HP900	泥濃	18.06	1	令和4年11月 ～ 令和4年12月	
千葉県 船橋市	三井住友建設㈱	高瀬川右岸第一排水区管渠布設工事	HP1000	泥濃	184.71	2	令和4年1月 ～ 令和4年4月	max L=149.433m
愛知県（海部農林水産事務所）	山田建設㈱	ゲノタ落支線その2工事	HP1000	泥濃	19.33	1	令和4年1月 ～ 令和4年2月	名鉄尾西線横断
イビデン㈱	イビデンエンジニアリング㈱	大垣中央送電線新設工事（2工区）	HP800	泥濃	273.80	1	令和3年11月 ～ 令和4年3月	R500→R500（縦断）→R150 国道21号線横断 水門川横断
三重県 松阪市	東部建設㈱	第3-1号天王山配水池送水管布設替工事	HP900	TP125S	27.00	1	令和3年10月 ～ 令和3年11月	